

от « _____ » _____ 2016 г.

№ _____

Опросный лист на монтаж ЛОС

Наименование объекта: _____

ФИО Заказчика: _____

Контактный телефон: _____ e-mail _____

 Производитель: БиоДека произв-ть _____ тип сброса _____ глубина подв. патрубка _____
наименование 3/5/8/10/15/20 С/П

Наименование	Прим.	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.		Стоимость, руб.
				Материалы	Работа	
Монтаж ЛОС		шт.			28 770,00	
Песок для устройства основания/обр. засыпки		м3				
Подводящий тр-д Н-ПВХ Ø110		м.п.		350,00	850,00	
Отводящий тр-д Н-ПВХ Ø110		м.п.		350,00	850,00	
Отводы Н-ПВХ Ø110, тройники		шт.		350,00		
Комплект для принудительного водоотведения для BioDeка 5-20		шт.		9 000,00		
Аварийная сигнализация		шт.		2 000,00	1 800,00	
Эл. кабель		м.п.		90,00	1,350,00	
Труба ПНД для прокладки кабеля		м.п.		80,00	750,00	
Кабельный ввод в дом		шт.				
Вилка		шт.		120,00	90,00	
Стоимость итого:						

Примечание 1: При установке ЛОС Заказчиком должна быть предоставлена вода - необходимый объем воды от 2-х куб. м.

Примечание 2: При установке ЛОС производится её обсыпка песком. Песок должен быть разгружен не дальше 20 м от места установки станции. Необходимый объем песка -от 4-5 куб. м.

Примечание 3: При необходимости отвода очищенной воды в инфильтрационный колодец или инфильтрационный тоннель, стоимость материалов и монтажа колодца рассчитывается отдельно.

Примечание 4: Грунт, оставшийся после завершения земляных работ, остается на участке Заказчика (на расстоянии не более 2 (двух) метров от места проведения земляных работ). По договоренности с Заказчиком возможна перевозка грунта в указанное Заказчиком место или его вывоз на свалку. Данная услуга оплачивается отдельно или указывается отдельным пунктом в спецификации к Договору.

Примечание 5: При обнаружении плывуна в процессе монтажа ЛОС необходима установка опалубки. Установка опалубки в стоимость монтажа не входит и оплачивается дополнительно из расчета:

*опалубка – от 5000руб. в зависимости от выбранной станции, либо по желанию клиента – предоставляются свои материалы.

*монтаж опалубки – от 2000руб.

Предлагаем Вам следующие варианты монтажа:

КОМПЛЕКСНЫЙ МОНТАЖ, включает в себя:

Разгрузка станции очистки - производится силами Подрядчика

Раскопка котлована и траншеи для канализации – производится силами Подрядчика

Опускание станции, врезка и укладка труб, установка компрессора, насоса-производится силами Подрядчика

Обратная засыпка котлована и магистрали – производится силами Подрядчика

Пуско-наладка станции - производится силами Подрядчика

МОНТАЖ БЕЗ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, включает в себя:

Разгрузка станции очистки - производится силами Подрядчика

Раскопка котлована и траншеи для канализации – производится силами Заказчика

Опускание станции, врезка трубы, укладка труб, установка компрессора, насоса-производится силами Подрядчика

Обратная засыпка котлована и магистрали Заказчика

Пуско-наладка станции - производится силами Подрядчика

ШЕФ- МОНТАЖ, включает в себя:

Разгрузка станции очистки - производится силами Заказчика

Раскопка котлована и траншеи для канализации – производится силами Заказчика

Опускание станции, укладка труб - производится силами Заказчика

Врезка трубы, установка компрессора, насоса – производится силами Подрядчика

Обратная засыпка котлована и магистрали – производится силами Заказчика

Пуско-наладка станции - производится силами Подрядчика